AFTRAL

RAPPORT de « Vérifications Générales Périodiques » (VGP)

Chariot Automoteur de Manutention à Conducteur Porté.
(Arrêté du 01 mars 2004)

Centre de : VAULX EN VELIN

N° de Parc : C 627 (cat. 1A)

Transpalette à conducteur porté

Vérifié par : D. FONTANEL

Le : 05/12/2025

Date de validité de la VGP :

Le : 04/12/2026

Vérification consignée sur le registre de sécurité

N° parc :	Marque :	Type :	Série :	Horamètre :
C 627	FENWICK	T20SP	W4X131U05513	4885

AFTRAL

LISTE DES POINTS A EXAMINER

Cocher la case correspondante — N: Normal — A : Anomalie — S : Sans ou non équipé

A – MAT	N	A	S
1 Fourches	X		
2 Accessoires			X
3 Tablier			X
4 Chaînes			X
5 Galets			X
6 Glissières			X
7 Coulisses			X
8 Vérins Levage	X		
9 Vérins inclinaison			X
10 Ancrages Mât.Vérins	X		
11 Autres vérins			X
12			

B – DIRECTION	N	A	S
1 Boîtier	X		
2 Vérin ou chaîne			
3 Pivots			
4 Biellettes – Rotules			
5 Renvoi d'angle			
6			

C –FREINAGE	N	A	S
1 Frein principal	X		
2 Frein stationnement			X
3 Frein secours			X
4 Circuit	X		
5			

D – ROUE	N	A	S
1 Fixation	X		
Jantes – moyeux	X		
3 Etat – Usure	X		
4			

E – HYDRAULIQUE	N	A	S
1 Distributeur	X		
2 Commandes	X		
3 Circuit	X		
4			

F – TRANSMISSION	N	A	S
1 Boîte			X
2 Pont			X
3 Embrayage			X
4 Commandes	X		
5			

G – EQUIPEMENT ELECTRIQUE	N	A	S
1 Contact à clé	X		
2 « Homme mort »	X		
3 Batterie	X		
4 Indicateurs	X		
5 Voyants	X		
6 Eclairage – signalisation			X
7 Avertisseur	X		
8 Coupe circuit	X		
9			

H – CHASSIS	N	A	S
1 Etat carrosserie	X		
2 Etat peinture	X		
3 Protège tête -fixation			X
4 Siège			X
5 Plancher	X		
6 Support bouteille GPL			X
7 Carters	X		
8 Tableau de Bord	X		
9			

I - MARQUAGE	N	A	S
1 Plaque constructeur	X		
2 Marque de conformité	X		
3 Plaque de charge	X		
4 Symbolisation commandes	X		
5 Consignes sécurité	X		
6 Extincteur			X
7			

J.- ESSAIS

Q1 : Charge nominale 2000 KG — Charge d'essais Q1 : 2000 KG

Q2 : Charge à hauteur maxi — Charge d'essai Q2 :

1. MOBILITE

Charge Q1 à 300 mm

Marche AV-AR	X		
Inversion	X		
Freinage AV-AR	X		

2 - GERBAGE

Charge Q2

Gerbage - Reprise			X
Essais des fonctions			X
Dépose			X

3. FUITE HYDRAULIQUE

Mât vertical - Charge Q1

A hauteur maxi correspondante

Essais en 10 mn

Descente de la charge < à 100 mm

....mm

Inclinaison du mât <à 5° ou <1/2°/mm : ... .°/mn

Mesures | | | X |

4 – Vitesse de descente

< à 0,6 m/s

Charge Q1 : m/s

Charge Q2 : m/s

Mesures | | | X |

5. INSPECTION APRES ESSAIS | X | | |

6 Pose vignette de contrôle | | | X |

7 | | |

CODES Ex : A8	ANOMALIES CONSTATEES (succinctement)	DECISIONS A PRENDRE				
		Surveiller	Contrôler	Réparer	Régler	Remplacer

Observations générales :

AUCUNE ANOMALIE CONSTATÉE CE JOUR

Recommandation :

- le matériel peut être maintenu en service

Visa de l'agent vérificateur
Le : 05/12/2025

DECISION DU DIRECTEUR DE CENTRE

☐ Maintien en service ☐ Non maintenu en service

Les travaux prévus devront être réalisés pour le :

Ils seront réalisés par :
Sous le contrôle de :

Autre :

Visa du Directeur
Le :

AFTRAL
248 av. F. Roosevelt
69120 VAULX-EN VELIN
Tel : 04.72.02.58.58 / Fax : 04.78.26.13.23

Travaux achevés le :