OK

VILLE D'HYÈRES
LES PALMIERS

ORDRE DE REPARATION N°

N° de PARC : 650
N° IMMAT. : 724 AZM 83
RELEVE COMPTEUR : 122 400

DATE D'ENTREE : 18/01/23
SERVICE : [redacted]
CONTACT : Polyvalents Prêté au Bâtiments
N° TEL :

INTERVENTIONS DEMANDEES

Voyant ABS allumé

PIECES A REMPLACER

REFERENCE	DESIGNATION		QUANTITES
5036	Kit étanchéité	20 HT	1
	glace retro	50 HT	1
	Repetiteur clignot		
	Disques / plaquettes AV	219,46 HT	2 - 1
	" " AR		2 - 1
	Capteur ABS AVG		1

TRAVAUX EFFECTUES

OUVRIER : Guikkaoui

- Dep + Rep cardan AVG — 1h30
- Rempl Soufflet
- passage valise Diag — 1 0h30
- Rempl Disque/plaquettes AV " AR — 2h30
- Rempl capteur ABS AVG
- Remontage siege AV — 1 0h30
  essai routier

Total 5h

OBSERVATIONS

DATE SORTIE : 1/2/23

OK

VILLE D'HYÈRES
LES PALMIERS

ORDRE DE REPARATION N°

N° de PARC : 650

N° IMMAT. : 724 AZM 83

RELEVE COMPTEUR : 131 828

DATE D'ENTREE : 23/03/23

SERVICE : Batiment

CONTACT :

N° TEL :

INTERVENTIONS DEMANDEES

Efficacité frein de service et frein a main défectueux

PIECES A REMPLACER

REFERENCE	DESIGNATION		QUANTITES
	Etrier AR	286,10 HT	2
	cable frein a main		2
	plaque immat		2

TRAVAUX EFFECTUES

Rempl etrier AR D et G

" cables frein a main D et G

ESSAI

Rempl plaque minéralogique

OUVRIER : Hugues

OBSERVATIONS

DATE SORTIE : 06/04/23

OK

VILLE D'HYÈRES
LES PALMIERS

ORDRE DE REPARATION N°

N° de PARC : 650
N° IMMAT. : 724 AZM 83
RELEVE COMPTEUR : 134827

DATE D'ENTREE : 29/08/23
SERVICE : Batiments
CONTACT :
N° TEL :

INTERVENTIONS DEMANDEES

plus d'embrayage

PIECES A REMPLACER

REFERENCE	DESIGNATION		QUANTITES
	Kit embrayage	298,56 HT	1
	Emetteur embrayage		1
	Durite refroidissement	61,00 HT	1

TRAVAUX EFFECTUES

OUVRIER : Hugues

15h00

Remplacement kit embrayage
+ émetteur embrayage

Remplacement durite refroidissement

OBSERVATIONS

DATE SORTIE : 22/08/23

OK

VILLE D'HYÈRES
LES PALMIERS

ORDRE DE REPARATION N°

N° de PARC : 650

N° IMMAT. : 724 AZM 83

RELEVE COMPTEUR : 134890 km

DATE D'ENTREE : 27/09/23

SERVICE : Batiments

CONTACT :

N° TEL :

INTERVENTIONS DEMANDEES

Remise en état suite C.T (contre visite 26/11/23)

PIECES A REMPLACER

REFERENCE	DESIGNATION		QUANTITES
	Feu AR D	264,35 HT	1
	3ème Feu Stop		1
	Rotule suspension		4
	Roulement	42 HT	1
	Geometrie	60 HT	1

TRAVAUX EFFECTUES

Dep + Rep porte moyeu D et G
Rempl des 4 rotules de suspension
+ Feu AR D et 3ème feu Stop
Rempl roulement AV D
ESAI

OUVRIER : Pioppi 10h00

OBSERVATIONS

Geometrie Best Drive

DATE SORTIE : 23/11/23