N° D'IMPRIMÉ C59134681

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
31/08/2023

N° DU PROCÈS-VERBAL
23133971

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
30/08/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 30/08/2024

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S067C174

(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE CASTEROT

(3) COORDONNÉES : 2 RUE ROBERT BELTZ
(ACCOLÉ AU SUPERMARCHÉ MATCH)
67460 SOUFFELWEYERSHEIM
Tél : 03.88.18.25.18 - Fax : 03.88.18.25.11

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 067C0178

NOM ET PRÉNOM : BLANCHE CLAUDE

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CZ-021-YW (F)	25/05/2021	28/10/2013

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FW17F549824194	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10RENCT376R898	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
78551

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 24/10/2018 : 47568 km / 24/09/2019 : 50872 km / 04/08/2020 : 53636 km / 22/09/2021 : 58455 km / 16/09/2022 : 64461 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-6.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		0 %	
Forces verticales :	758 daN		635 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	265 daN	293 daN	253 daN	232 daN
Déséquilibre (<20%) :	10 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	265 daN	293 daN	253 daN	232 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 74 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement
Opacité (0.51 m-1) C1 : <0.1 m-1 C2 : <0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.3 % -2.1 %