N° Ordre 61

Rapport de vérification

Système de levage pour benne amovible

Date de la vérification 21/10/2025 **Vérificateur** MARTENS CHRISTIAN

Repères :

Client EMS / BL-055-KP / CVD 927 **Bâtiment** CVD 927 **Service** EMS

Fabricant	MILTRA	**Capacité max (kg)**	15 030,00
Type	MMC 20 K	**Hauteur (m)**	
N° Identification	2011 01 22.	**Portée (m)**	
Année (plaque)	2011	**Marquage**	CE
Particularités	-Fixe sur le châssis porteur -Equipement : crochet avec linguet pneumatique: Usure en fond crochet a surveiller. -Nb d'éléments constituant le bras :2 -Flèche télescopique ,Nb d'éléments :2		

Contenu et conditions de la vérification

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Une personne a été mise à notre disposition lors de l'intervention.
Documents pris en compte : aucun

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 11 000

Résultat de la vérification

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier. Les essais ont été réalisés avec la charge mise à disposition par l'utilisateur. Le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques permettant de faire respecter dans tous les cas, les restrictions provisoires d'utilisation correspondant à la charge d'essai mise à disposition.

N° Ordre 61

Observations

CHASSIS - PORTEUR	Châssis, traverses, longerons : Remédier à l'oxydation du châssis.
CHARPENTE DE L'APPAREIL	Socle, colonne, flèche, rallonges : Barre anticollision défectueuse, y remédier.
MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE	Crochet : Remettre en état le crochet (usure en fond de crochet)