RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**EN-452-NW**	Modèle	**MOVANO CDTI 170**
Mis en service le	**23/06/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**354 397**	N° Série	**W0LMRL607HB127858**

Du 01/06/2017 au 31/03/2026

Entretien **Réparation réalisé le 04/07/2017 à 100 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
IMMAT	PLAQUE IMMATRICULATION	1.00	15.00	15.00
		Coût total entretien		**15.00**

Entretien **Réparation réalisé le 20/10/2017 à 2 204 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
GLOC	depose geoloc pla15 / repose geoloc pla19	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 14/11/2017 à 6 326 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADB	Ad Blue 18L	1.00	0.70	0.70
		Coût total entretien		**0.70**

Entretien **Réparation réalisé le 25/01/2018 à 21 178 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADB	Ad Blue 18L	1.00	0.70	0.70
		Coût total entretien		**0.70**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 06/02/2018 à 23 489 kms par Garage Keolis Santé**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H 5W30	huile	8.90	5.20	46.28
	Réparation roue ARD	1.00	0.00	0.00
	Graisage essieur AR	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**59.12**

Entretien **Réparation réalisé le 27/02/2018 à 27 568 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADB	Ad Blue 15L	1.00	0.70	0.70
		Coût total entretien		**0.70**

Entretien **Réparation réalisé le 28/03/2018 à 34 145 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADB	Ad Blue 17L	1.00	0.70	0.70
	Réparation pneu ARG	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.70**

Entretien **PLAQUETTES AVANT réalisé le 16/04/2018 à 38 772 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**EN-452-NW**	Modèle	**MOVANO CDTI 170**
Mis en service le	**23/06/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**354 397**	N° Série	**W0LMRL607HB127858**

Du 01/06/2017 au 31/03/2026

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 30/04/2018 à 42 315 kms par Garage Keolis Santé**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H 5W30	huile	9.00	5.20	46.80
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
MALPE	Graissage Suspension	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**118.86**

Entretien **Réparation réalisé le 06/06/2018 à 48 640 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADB	Ad Blue 18l	1.00	0.70	0.70
			Coût total entretien	**0.70**

Entretien **Réparation réalisé le 17/07/2018 à 57 625 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADB	Ad Blue 18l	1.00	0.70	0.70
			Coût total entretien	**0.70**

Entretien **Réparation réalisé le 27/08/2018 à 66 432 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
Reparation	crevaison	1.00	0.00	0.00
ADB	Ad Blue 20l	20.00	0.70	14.00
			Coût total entretien	**14.00**

Entretien **ENTRETIEN COMPLET (vidange + tous les filtres) réalisé le 10/09/2018 à 68 869 kms par Garage Keolis Santé Can**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H 5W30	huile	7.70	5.20	40.04
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	28.28	28.28
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**111.86**

Entretien **Réparation réalisé le 18/10/2018 à 76 696 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADB	Ad Blue 20l	1.00	0.70	0.70
			Coût total entretien	**0.70**

Entretien **Réparation réalisé le 18/11/2018 à 76 696 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADB	Ad Blue	20.00	0.70	14.00
			Coût total entretien	**14.00**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**EN-452-NW**	Modèle	**MOVANO CDTI 170**
Mis en service le	**23/06/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**354 397**	N° Série	**W0LMRL607HB127858**

Du 01/06/2017 au 31/03/2026

Entretien **Réparation réalisé le 19/11/2018 à 85 086 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADB	Ad Blue 20l	20.00	0.70	14.00
			Coût total entretien	**14.00**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 22/01/2019 à 95 514 kms par Garage Keolis Santé**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
H 5W40	huile	1.00	4.29	4.29
ADB	Ad Blue	1.00	0.70	0.70
	ECHANGE CLINIO + RETRO D	1.00	0.00	0.00
BARRE STAB	Barre Stabilisatrice	1.00	0.00	0.00
	CHARIOT DE PORTE LATERAL D	1.00	0.00	0.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
PNEUS AV	Pneus Avant	2.00	0.00	0.00
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
	Graissage essieu AR	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**77.05**

Entretien **Réparation réalisé le 26/02/2019 à 99 899 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADB	Ad Blue 13l	1.00	0.70	0.70
			Coût total entretien	**0.70**

Entretien **Réparation réalisé le 28/03/2019 à 105 375 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
JEU ESS GLACE	BALAI ESSUIE GLACE AV	1.00	0.00	0.00
ADB	Ad Blue 15L	1.00	0.70	0.70
			Coût total entretien	**0.70**

Entretien **Réparation réalisé le 06/04/2019 à 107 400 kms par FRANCE PARE-BRISE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PBRISE	Changement de Pare Brise	1.00	661.78	661.78
			Coût total entretien	**661.78**

Entretien **Réparation réalisé le 13/05/2019 à 116 562 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADB	Ad Blue 21l	1.00	0.70	0.70
			Coût total entretien	**0.70**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 24/06/2019 à 121 274 kms par Garage Keolis Sant**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H5W30	huile	9.00	5.20	46.80
PLAR	Plaquette Arrière	1.00	50.00	50.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**EN-452-NW**	Modèle	**MOVANO CDTI 170**
Mis en service le	**23/06/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**354 397**	N° Série	**W0LMRL607HB127858**

Du 01/06/2017 au 31/03/2026

PNEUS AR	Pneus Arrières	1.00	112.02	112.02
GRAI	GRAISSAGE SUSPENTION	1.00	69.12	69.12
			Coût total entretien	**290.78**

Entretien **Réparation réalisé le 15/07/2019 à 125 157 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADB	Ad Blue	19.00	0.70	13.30
			Coût total entretien	**13.30**

Entretien **Réparation réalisé le 14/08/2019 à 128 139 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remplacement injecteur n°3	1.00	0.00	0.00
	Programmation injecteur	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	2.00	50.00	100.00
			Coût total entretien	**100.00**

Entretien **Réparation réalisé le 29/06/2020 à 135 411 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
TOTAL	TOTAL FACTURE HT	1.00	218.27	218.27
INJECTION	ALERTE MOTEUR	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**218.27**

Entretien **Réparation réalisé le 13/07/2020 à 136 814 kms**
Notes lors de l'entretien **GARAGE PIGEON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	REMPLACEMENT ELECTROVANE PRESSION TURBO	1.00	0.00	0.00
	REMPLACEMENT CONTACTEUR POINT MORT	1.00	0.00	0.00
	REMPLACEMENT FILTRE AIR	1.00	0.00	0.00
	RECHERCHE PANNE	1.00	0.00	0.00
TOTAL	TOTAL FACTURE HT	1.00	718.69	718.69
			Coût total entretien	**718.69**

Entretien **Réparation réalisé le 24/08/2020 à 138 230 kms par PROFIL + moreac**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
EU	Pneus HANK A	2.00	0.00	0.00
N	TOTAL FACTURE HT	1.00	265.15	265.15
			Coût total entretien	**265.15**

Entretien **Pneumatiques réalisé le 13/09/2020 à 141 234 kms par PROFIL +**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
DISAV	Disque AV	1.00	0.00	0.00
PLAR	Plaquette Arrière	1.00	0.00	0.00
DISQ AR	Disque Arrière	1.00	0.00	0.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	0.00	0.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	**KEOLIS SANTE SUD GIRONDE DU BOIS DE LA GRANGE 33610 CANEJAN**		
Véhicule	**EN-452-NW**	Modèle	**MOVANO CDTI 170**
Mis en service le	**23/06/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**354 397**	N° Série	**W0LMRL607HB127858**

Du 01/06/2017 au 31/03/2026

TOTAL	TOTAL FACTURE HT	1.00	499.37	499.37
		Coût total entretien		**499.37**

Entretien	**ENTRETIEN COMPLET (vidange + tous les filtres) réalisé le 10/12/2020 à 157 292 kms par Garage Keolis Santé Can**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H5W30	huile	9.00	5.20	46.80
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	28.28	28.28
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00
GRAI	GRAISSAGE SUSPENTION	1.00	48.00	48.00
		Coût total entretien		**166.62**

Entretien	**Réparation réalisé le 26/02/2021 à 166 126 kms par OPEL VILLENAVE D'ORNON**			
Notes lors de l'entretien	**véhicule arrivé par assistance vehicule ne demarre pas bloquage demarrage pour pollution**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	urée	1.00	8.96	8.96
	calculateur urée	1.00	348.10	348.10
	reservoir urée	1.00	1 001.74	1 001.74
	capteur	1.00	394.57	394.57
	urée	3.00	9.99	29.97
	petites fournitures	1.00	5.00	5.00
	recyclage dechets	1.00	6.00	6.00
	remplacement du reservoir de fluide	1.80	88.00	158.40
	remplacement module de pompe de fluide	1.50	88.00	132.00
	controles	0.90	88.00	79.20
	remplacement capteur doxydes d'azote	0.50	88.00	44.00
	controles	0.90	88.00	79.20
	capteur	1.00	398.90	398.90
	urée	2.00	9.99	19.98
		Coût total entretien		**2 706.02**

Entretien	**Réparation réalisé le 07/05/2021 à 170 000 kms par OPEL VILLENAVE D'ORNON**			
Notes lors de l'entretien	**alerte defaut injection affiché au tableau de bord avec perte de puissance**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	remplacement filtre carburant , purge , essai	0.50	88.00	44.00
	filtre a carburant	1.00	37.42	37.42
	petites fournitures	1.00	0.66	0.66
		Coût total entretien		**82.08**

Entretien	**ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 30/09/2021 à 188 922 kms par Performances +**
Notes lors de l'entretien	**RS**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	**KEOLIS SANTE SUD GIRONDE DU BOIS DE LA GRANGE 33610 CANEJAN**		
Véhicule	**EN-452-NW**	Modèle	**MOVANO CDTI 170**
Mis en service le	**23/06/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**354 397**	N° Série	**W0LMRL607HB127858**

Du 01/06/2017 au 31/03/2026

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	forfait vidange 5W30	1.00	70.00	70.00
	pneus AV HANKOOK VANTRA LT RA18 225/65 R16 C	2.00	88.97	177.94
	forfait montage / equilibrage	2.00	10.00	20.00
	recyclage dechets	1.00	3.00	3.00
			Coût total entretien	**270.94**

Entretien	**Freins réalisé le 02/11/2021 à 193 071 kms par Performances +**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	piece plaquettes freins AR	1.00	52.52	52.52
	remplacement plaquettes freins AR	1.00	16.67	16.67
			Coût total entretien	**69.19**

Entretien	**Freins réalisé le 26/11/2021 à 196 980 kms par Performances +**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	piece plaquettes freins AV	1.00	47.50	47.50
	remplacement plaquettes freins AV	1.00	16.67	16.67
			Coût total entretien	**64.17**

Entretien	**Carrosserie réalisé le 28/01/2022 par Carrosserie Auto Aquitaine**
Notes lors de l'entretien	**remise en etat et peinture : - pare chocs AV - aile ARG - porte laterale G - porte laterale D - aile ARD - pied ARD**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	retroviseur D	1.00	313.95	313.95
	pare choc AR partie centrale	1.00	446.99	446.99
	bandeau porte laterale D	1.00	190.65	190.65
	bandeau aile ARD partie AV	1.00	80.50	80.50
	bandeau aile ARG	1.00	79.89	79.89
	fongibles	1.00	8.00	8.00
	recyclage dechets	1.00	8.00	8.00
	agrafes et rivets	1.00	8.00	8.00
	main d'oeuvre tolerie T1	5.00	55.00	275.00
	main d'oeuvre tolerie T2	15.00	55.00	825.00
	main d'oeuvre peinture T2	5.00	55.00	275.00
	ingredients	5.00	45.00	225.00
			Coût total entretien	**2 735.98**

Entretien	**Courroie d'accessoires + galet réalisé le 11/03/2022 à 210 594 kms par Performances +**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	piece poulie villebrequin	1.00	150.96	150.96
	piece joint spi villebrequin coté distribution	1.00	28.76	28.76

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	**KEOLIS SANTE SUD GIRONDE DU BOIS DE LA GRANGE 33610 CANEJAN**		
Véhicule	**EN-452-NW**	Modèle	**MOVANO CDTI 170**
Mis en service le	**23/06/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**354 397**	N° Série	**W0LMRL607HB127858**

Du 01/06/2017 au 31/03/2026

piece kit poly V	1.00	164.16	164.16
main d'oeuvre	2.50	35.83	89.58
		Coût total entretien	**433.46**

Entretien	**ENTRETIEN COMPLET (vidange + tous les filtres) réalisé le 16/05/2022 à 221 695 kms par Performances +**
Notes lors de l'entretien	**RC + graissage suspensions MALPE**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
forfait vidange 5W30	1.00	70.00	70.00
piece filtre a air	1.00	30.88	30.88
piece filtre habitacle	1.00	19.91	19.91
piece filtre carburant	1.00	25.74	25.74
remplacement filtres	1.00	16.67	16.67
recyclage dechets	1.00	3.00	3.00
	Coût total entretien		**166.20**

Entretien	**ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 08/06/2022 à 224 369 kms par Performances +**
Notes lors de l'entretien	**Complement de la revision effectuer le 16/05/22**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
piece cloche filtyre a huile	1.00	20.02	20.02
piece filtre a huile	1.00	14.79	14.79
	Coût total entretien		**34.81**

Entretien	**Freins réalisé le 18/07/2022 à 228 299 kms par Performances +**
Notes lors de l'entretien	**Remplacement des pneus AV + plaquettes de freins AV+AR**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
piece plaquettes freins AV	1.00	52.32	52.32
remplacement plaquettes freins AV	1.00	16.67	16.67
piece plaquettes freins AR	1.00	57.92	57.92
remplacement plaquettes freins AR	1.00	16.67	16.67
pneus AV HANKOOK VANTRA LT RA18 225/65 R16C	2.00	99.02	198.04
forfait montage + equilibrage pneus AV	2.00	10.00	20.00
	Coût total entretien		**361.62**

Entretien	**Réparation réalisé le 25/08/2022 à 232 270 kms**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
Fourniture Boitier arrêt de porte	1.00	0.00	0.00
	Coût total entretien		**0.00**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 05/09/2022**
Notes lors de l'entretien	**inventaire matériel**

Entretien	**Carosserie réalisé le 18/09/2022**
Notes lors de l'entretien	**Pose des zebras reflechissant pour ASSU FA12**

Pièces	Qté.	P.U.	Total

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**EN-452-NW**	Modèle	**MOVANO CDTI 170**
Mis en service le	**23/06/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**354 397**	N° Série	**W0LMRL607HB127858**

Du 01/06/2017 au 31/03/2026

	Fourniture et pose zebra AV+AR	1.00	200.00	200.00
			Coût total entretien	**200.00**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 30/09/2022**
Notes lors de l'entretien	**inventaire matériel**

Entretien	**Réparation réalisé le 04/11/2022 à 240 737 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Balais essuis glace AV	1.00	0.00	0.00
	Remise en état chaise portoir	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
			Coût total entretien	**25.00**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 10/11/2022**
Notes lors de l'entretien	**Inventaire matériel**

Entretien	**Réparation réalisé le 13/12/2022 à 245 236 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Ampoule H7 Avd	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.25	50.00	12.50
			Coût total entretien	**12.50**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 13/01/2023**
Notes lors de l'entretien	**Inventaire matériel**

Entretien	**Réparation réalisé le 02/03/2023 à 251 126 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	dépose et remplacement durite de turbo	1.00	0.00	0.00
	Nettoyage moteur	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.50	50.00	75.00
			Coût total entretien	**75.00**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 11/03/2023**
Notes lors de l'entretien	**Inventaire matériel**

Entretien	**Réparation réalisé le 19/06/2023 à 255 102 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AR	Pneus Arrières 225/65R16C Hankook Vantra LT	1.00	112.02	112.02
	Remplacement clignotant de retro D	1.00	0.00	0.00
	Pré controle technique	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.50	50.00	75.00
			Coût total entretien	**187.02**

Entretien	**Réparation réalisé le 07/07/2023 à 255 432 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**EN-452-NW**	Modèle	**MOVANO CDTI 170**
Mis en service le	**23/06/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**354 397**	N° Série	**W0LMRL607HB127858**

Du 01/06/2017 au 31/03/2026

ADB	Ad Blue	10.00	0.70	7.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
			Coût total entretien	**32.00**

Entretien **Réparation réalisé le 20/07/2023 à 256 378 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Niveau d'huile moteur	1.00	0.00	0.00
H5W30	Huile RN720	1.00	5.20	5.20
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
			Coût total entretien	**30.20**

Entretien **Réparation réalisé le 31/07/2023 à 257 609 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remise en état chaise Portoir	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
			Coût total entretien	**25.00**

Entretien **Réparation réalisé le 10/08/2023 à 258 950 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADB	Ad Blue	10.00	0.70	7.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
			Coût total entretien	**32.00**

Entretien **Réparation réalisé le 12/09/2023 à 262 269 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Niveau huile moteur	1.00	0.00	0.00
H5W30	huile RN720	1.00	5.20	5.20
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
			Coût total entretien	**30.20**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 12/10/2023 à 266 011 kms par Performances +**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H5W30	huile RN720	9.00	5.20	46.80
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00
	Graissage essieu AR	1.00	0.00	0.00
DISQ AR	Disque Arrière	1.00	0.00	0.00
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
PNEUS AV	Pneus Avant 225/65R 16C Hankook Vantra LT	2.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	3.50	50.00	175.00
			Coût total entretien	**293.86**

Entretien **Réparation réalisé le 16/10/2023 à 266 377 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**EN-452-NW**	Modèle	**MOVANO CDTI 170**
Mis en service le	**23/06/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**354 397**	N° Série	**W0LMRL607HB127858**

Du 01/06/2017 au 31/03/2026

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remplacement ampoule de veilleuse AVG	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
		Coût total entretien		**25.00**

Entretien **Réparation réalisé le 23/10/2023 à 267 222 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADB	Ad Blue	10.00	0.70	7.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
		Coût total entretien		**32.00**

Entretien **Réparation réalisé le 31/10/2023 à 268 050 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remplacement ampoule de feu AVD	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
		Coût total entretien		**25.00**

Entretien **Réparation réalisé le 03/11/2023 à 268 356 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Ré&paration du pneu Avg	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	50.00	50.00
		Coût total entretien		**50.00**

Entretien **Réparation réalisé le 15/11/2023 à 269 744 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADB	Ad Blue	10.00	0.70	7.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.25	50.00	12.50
		Coût total entretien		**19.50**

Entretien **Réparation réalisé le 22/11/2023 à 270 468 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remplacement ampoule de stop central AR	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
		Coût total entretien		**25.00**

Entretien **Réparation réalisé le 11/12/2023 à 273 475 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remise en état pare-chaleur	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
		Coût total entretien		**25.00**

Entretien **Réparation réalisé le 15/12/2023 à 274 022 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADB	Ad Blue	10.00	0.70	7.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.25	50.00	12.50

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**EN-452-NW**	Modèle	**MOVANO CDTI 170**
Mis en service le	**23/06/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**354 397**	N° Série	**W0LMRL607HB127858**

Du 01/06/2017 au 31/03/2026

Coût total entretien **19.50**

Entretien **Réparation réalisé le 12/01/2024 à 277 402 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Ampoule de feu de route AVG H7	1.00	0.00	0.00
ADB	Ad Blue	10.00	0.70	7.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	50.00	50.00

Coût total entretien **57.00**

Entretien **Réparation réalisé le 06/02/2024 à 280 901 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Niveau liquide de refroidissement	1.00	0.00	0.00
ADB	Ad Blue	10.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00

Coût total entretien **25.00**

Entretien **Réparation réalisé le 13/03/2024 à 284 410 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Niveau huile RN720	1.00	0.00	0.00
	Lave-Glace	0.50	0.00	0.00
ADB	Ad Blue	10.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00

Coût total entretien **25.00**

Entretien **ENTRETIEN COMPLET (vidange + tous les filtres) réalisé le 08/04/2024 à 285 178 kms par Performances +**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H5W30	huile RN720	9.00	0.00	0.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	28.28	28.28
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00
DISQ AV	Disque Avant	1.00	147.00	147.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
	Graissage de l'essieu AR	1.00	0.00	0.00
	Depose et repose alternateur	1.00	0.00	0.00
	remplacement courroie accessoire	1.00	0.00	0.00
	remplacement poulie alternateur	1.00	0.00	0.00
	Depose et repose boite de vitesse	1.00	0.00	0.00
	Remplacement embrayage et volant moteur	1.00	0.00	0.00
	Purge circuit embrayage	1.00	0.00	0.00
PNEUS AV	Pneus Avant 225/65R16C Hankook vantra LT	1.00	0.00	0.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**EN-452-NW**	Modèle	**MOVANO CDTI 170**
Mis en service le	**23/06/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**354 397**	N° Série	**W0LMRL607HB127858**

Du 01/06/2017 au 31/03/2026

MO	MAIN D OEUVRE	12.00	50.00	600.00
			Coût total entretien	**878.04**

Entretien	**Réparation réalisé le 15/04/2024 à 285 815 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Controle freinage	1.00	0.00	0.00
	remplacement ampoule de stop AR	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.45	50.00	22.50
			Coût total entretien	**22.50**

Entretien	**Réparation réalisé le 17/06/2024 à 292 823 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Ampoule de veuilleuse de plaque et AVD	1.00	0.00	0.00
	Remplacement clignotant de rétro AVD et AVG	1.00	0.00	0.00
	Graissage des portes AR	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien	**Réparation réalisé le 01/07/2024 à 293 978 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remplacement démarreur	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	2.00	50.00	100.00
	Passage au banc témoi antipollution rapport joint	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**100.00**

Entretien	**Réparation réalisé le 19/08/2024 à 298 524 kms par FRANCE PARE-BRISE**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remplacement Pare-Brise	1.00	0.00	0.00
TOTAL	TOTAL FACTURE HT	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien	**ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 25/09/2024 à 303 323 kms par Garage Keolis Sant**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
	Huile RN720	7.00	0.00	0.00
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	0.00	0.00
	remise en état fixation de la chaise portoir	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien	**Réparation réalisé le 02/12/2024 à 314 764 kms**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Réglage suspension AR	1.00	0.00	0.00
	Remplacement cache latéral droit	1.00	0.00	0.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**EN-452-NW**	Modèle	**MOVANO CDTI 170**
Mis en service le	**23/06/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**354 397**	N° Série	**W0LMRL607HB127858**

Du 01/06/2017 au 31/03/2026

	Ampoule de clignotant de retro gauche	1.00	0.00	0.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
MO	MAIN D OEUVRE	3.00	50.00	150.00
		Coût total entretien		**209.22**

Entretien **Réparation réalisé le 16/12/2024 à 317 564 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	réparation pneu ARD	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
		Coût total entretien		**25.00**

Entretien **Réparation réalisé le 20/01/2025 à 322 163 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remise en état barre stabilisatrice AR	1.00	0.00	0.00
	Extraction vis cassée dans châssis	1.00	0.00	0.00
	reglage de hauteur	1.00	0.00	0.00
	Remplacement 3 ieme feu stop	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	4.00	50.00	200.00
		Coût total entretien		**200.00**

Entretien **Réparation réalisé le 06/02/2025 à 325 099 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remplacement valve de pression des pneus ARD et G	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
		Coût total entretien		**25.00**

Entretien **Réparation réalisé le 27/02/2025 à 328 821 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Ampoule de feu de croisement AVG	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.25	50.00	12.50
		Coût total entretien		**12.50**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 08/04/2025 à 335 080 kms par Garage Keolis Sant**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
H5W30	huile RN720	9.00	0.00	0.00
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	0.00	0.00
DISQ AR	Disque Arrière	1.00	0.00	0.00
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
	Graissage de l'essieu AR	1.00	0.00	0.00
PNEUS AV	Pneus Avant 225/65R16C Hankook Vantra LT	1.00	0.00	0.00
	Remplacement des Phares AVD et AVG	1.00	0.00	0.00
	Reglage des feux	1.00	0.00	0.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**EN-452-NW**	Modèle	**MOVANO CDTI 170**
Mis en service le	**23/06/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**354 397**	N° Série	**W0LMRL607HB127858**

Du 01/06/2017 au 31/03/2026

	remise en état Haut parleur de sirene	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	50.00	50.00
			Coût total entretien	**50.00**

Entretien **Réparation réalisé le 12/05/2025 à 341 058 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Dépose repose PC AV	1.00	0.00	0.00
	Remplacement sirene et changement emplacement	1.00	0.00	0.00
	Remplacement Feu ARD suite à sinistre	1.00	0.00	0.00
	Remplacement contacteur de marche AR	1.00	0.00	0.00
	Remplacement poignée et support de porte AR	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	4.00	50.00	200.00
			Coût total entretien	**200.00**

Entretien **Réparation réalisé le 13/06/2025 à 346 420 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remplacement bandeaux de côté ARD	1.00	0.00	0.00
	Cross de PC AR et Catadioptre	1.00	0.00	0.00
	Reglage de hauteur suspension AR	1.00	0.00	0.00
	Ampopule de veilleuse AV	1.00	0.00	0.00
	Ampoule de Stop	1.00	0.00	0.00
	Pré controle technique	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	2.00	50.00	100.00
			Coût total entretien	**100.00**

Entretien **Réparation réalisé le 21/07/2025 à 352 412 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AR	Pneus Arrières 225/65R16C Hankook vanta LT	2.00	112.02	224.04
	suite à crevaison	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	50.00	50.00
			Coût total entretien	**274.04**

Coût total des entretiens pour la période du 01/06/2017 au 31/03/2026 **13 656.40**